



工程进度、质量、安全确认单

编号:

项目名称	开元壹号	施工单位	中国建筑第五工程局有限公司
合同名称	开元壹号 62#地块施工总承包 合同	合同编号	KYYH. 62-JA-028

致: 洛阳浩德鑫置地有限公司

根据合同《开元壹号 62#地块施工总承包合同》, 地下车库二期按月单独核算以及±0.00 以上主体每完成五层、水、电(含弱电)、暖、门窗、幕墙、消防等所有前期预留预埋及防雷接地安装完成后 30 日内, 支付至该节点已完工工程造价*80%的工程价款。

现申请一期二期进度款。一期 51#楼 21-25 层主体、水电等预留预埋、7-12 层砌体、窗台压顶 7-9 层、构造柱 7 层, 止水反坎 7-15 层完成; 52#楼 3-11 层砌体、3 层构造柱及窗台压顶、3-17 层止水反坎完成; 53#楼 26-30 层主体施工、水电等预留预埋完成; 56#楼主体封顶, 水电等预留预埋、砌体 16、17、19-26 层施工、止水反坎 16、17、19-27 层施工完成, 构造柱 13-20 层完成, 压顶 16、17、19-23 层完成; 57#楼 2、16-25 层砌体施工完成、主体封顶, 水电等预留预埋、商业主体施工、水电等预留预埋、商业二层二次结构完成, 商业一层外立面二次结构完成。一期进度款金额为壹仟贰佰叁拾叁万元整(大写)(小写: 12330000 元)。二期 50#A 主体±0.00 完成、水电预埋完成; 55#主体±0.00 完成; 58#主体施工完成; 二期地下车库 11 月双方确认的形象进度完成。二期金额合计壹仟肆佰玖拾捌万元整(大写)(小写: 14980000 元)。

一期二期进度款金额合计为贰仟柒佰叁拾壹万元整(大写)(小写: 27310000 元), 请予以审核! 请贵司将本次进度款中的伍佰伍拾万元整(大写)(小写: 5500000 元), 以现金转账方式转至农民工工资专用账户。

现金转账收款账号为:

户名: 中国建筑第五工程局有限公司 账号: 2572 0518 5068
开户行: 中国银行郑州经四路支行 开户行行号: 104491068023

电子银票/商票收款账号为:

户名: 中国建筑第五工程局有限公司 账号: 2611 5829 4408
开户行: 中国银行郑州经四路支行 开户行行号: 104491068023






浩德鑫置地

HDX REAL ESTATE

TEL: 0379—62675579

中原银行农民工工资代发专户账号：	
账户名称：中国建筑第五工程局有限公司	账号：410301010190151501
开户银行：中原银行股份有限公司洛阳分行	开户行账号：313493003015
工程 进度 质量 安全 描述	<p>1、质量情况符合要求；</p> <p>2、现场安全文明施工符合要求；</p> <p>3、进度满足合同要求。</p> <p>施工单位：郭龙川 日期：2020.11.18</p>
监理单位审核意见：	建设单位审核意见：
<p>同委支付</p>  <p>签字：王波 日期：2020.12.21</p>	<p>同意</p> <p>签字：[Signature] 日期：2020.12.21</p>

注：本表由监理单位填报，工程部和监理单位进行审核、确认，必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。

洛阳浩德鑫置地有限公司

ADD:洛阳市经济开发区开元大道与长夏门街交汇处(开元壹号)项目会所



扫描全能王 创建