

## 进度报告审核

工作项名称	栾川项目开盘前主控计划 -> 取得地勘报告
进度计划名称	栾川项目开盘前主控计划
报告日期	2020-12-22
进度	50%
实际开始时间	2020-11-28
实际结束时间	
执行情况	因扬尘管控及雨雪天气影响渣土外运，实际开始时间是11.28日。勘探有10#、11#、3#（4给点）、15#、16#、19#（4个点）、20#楼（2个点）。于12.18日二次进场勘探3#（4个点）、5#、9#、8#楼，截止今日S1东半部现场地勘已完成90%.