

进度报告审核

工作项名称	栾川项目开盘前主控计划 -> 场地移交及三通一平完成
进度计划名称	栾川项目开盘前主控计划
报告日期	2020-12-22
进度	50%
实际开始时间	2020-11-06
实际结束时间	
执行情况	现场渣土及建筑垃圾方量较大，另在扬尘管控封土季节施工，同时受雨雪天气影响，土方作业受限制较大。目前东半部地表渣土外运完成约90%。