

进度报告审核

工作项名称	栾川项目开盘前主控计划 -> 出具全套施工蓝图
进度计划名称	栾川项目开盘前主控计划
报告日期	2021-01-15
进度	60%
实际开始时间	2020-12-23
实际结束时间	
执行情况	西区场地不具备地勘条件，未提供地勘，故西区施工图未按计划正常进行。首开区图纸按项目计划正常进行，已完成50%。基坑开挖图已按期提供。