

## 进度报告审核

工作项名称	栾川山水文苑售楼部项目专项计划 -> 主体结构二层
进度计划名称	栾川山水文苑售楼部项目专项计划
报告日期	2021-01-19
进度	25%
实际开始时间	2021-01-14
实际结束时间	
执行情况	二层满堂架搭设完成，框架柱钢筋 绑扎完成80%，梁底模板安装完成 10%