

## 进度报告审核

工作项名称	栾川项目开盘前主控计划 -> 售楼部二层结构
进度计划名称	栾川项目开盘前主控计划
报告日期	2021-01-25
进度	48%
实际开始时间	2021-01-14
实际结束时间	
执行情况	二层满堂架搭设完成，坡屋面模板安装完成。框架柱模板开始封模板加固，梁钢筋绑扎30%。