

## 开元壹号62地块52#53#56#57#幼儿园土建及安装 进度款汇总表（1月）

序号	楼号	名称	形象进度	本次已完工程预算 价（元）	支付比 例	应付金额（元）	备注
1	52#楼	土建	完成21-25层主体施工、水电等预埋	3000731.19	80%	2400584.95	1、垂直运输费按10%计取， 2、综合脚手架按10%计取， 3、本次进度款金额不含社保
2		安装	主体施工至21-25层，水、电（含弱电）、 暖、门窗、幕墙、消防等所有前期预留预埋 及防雷接地安装完成	114072.34	80%	91257.87	
3	53#楼	土建	主体封顶	1465020.84	80%	1172016.67	1、垂直运输费按10%计取， 2、综合脚手架按10%计取， 3、本次进度款金额含40%社保费
4		安装	主体封顶，水电等预留预埋完成	56399.95	80%	45119.96	
5	56#楼	安装	完成2-20层二次配管	226855.84	80%	181484.67	
6	57#楼	安装	完成3-10层二次配管	90010.74	80%	72008.59	
7	幼儿园	土建	完成主体施工（暂按25%支付）	155299.14	80%	124239.31	1、垂直运输费按70%计取， 2、综合脚手架按70%计取， 3、本次进度款金额含40%社保费
8		安装	主体完成，水电等预留预埋完成（暂按25% 支付）	5806.21	80%	4644.96	
9	合计（元）					4091356.99	
10	经协商本次进度款最终金额为（元）					4090000.00	

备注：预算金额仅作为进度款支付。

甲方代表：高博

段笑臣

乙方代表：张嫣然

日期：2021.1.25

2021.1.25

日期：2021.1.25



扫描全能王 创建

开元壹号62地块二期  
50#楼B栋主体正负零、C1及D2车库筏板、C1及D1负二层车库主体完成  
进度款汇总表（第二次 2021.1月）

序号	楼号	专业	形象进度	本次已完工程预算价(元)	支付比例	应付金额(元)	备注
1	50#B楼	土建	主体施工：主体正负零完成、水电预埋完成	14812291.75	80%	11849833.40	1、计取混凝土、钢筋、钢构、模板、泵送费及底板防水
2		安装		77171.18	80%	61736.94	1、计取水电预埋
3	C1、D2车库筏板、C1、D1负二层车库	土建	C1、D2车库筏板、C1、D1负二层车库主体施工及水电等预留预埋完成	2811110.84	80%	2248888.67	1、计取混凝土、钢筋、模板、泵送费及底板
4		安装		49223.75	80%	39379.00	1、计取水电预埋
5	合计(元)					14199838.02	
6	本次进度款协商金额(元)					14190000.00	

备注：预算金额仅作为进度款支付。

甲方代表：张艳梅 段笑阳

乙方代表：张嫣然

日期：2021.1.25 2021.1.25

日期：2021.1.25

