

## 进度报告审核

工作项名称	宜阳1#、2#、3#、7#、12#全景计划 -> 主体封顶
进度计划名称	宜阳1#、2#、3#、7#、12#全景计划
报告日期	2021-04-06
进度	40%
实际开始时间	2021-03-01
实际结束时间	
执行情况	2#楼主体七层4月5日混凝土浇筑完成，7#楼主体五层4月4日混凝土浇筑完成