

进度报告审核

工作项名称	宜阳1#、2#、3#、7#、12#全景计划 -> 主体封顶
进度计划名称	宜阳1#、2#、3#、7#、12#全景计划
报告日期	2021-04-09
进度	60%
实际开始时间	2021-03-01
实际结束时间	
执行情况	1#楼五层梁筋绑扎完成，板筋开始绑扎；2#楼八层顶板铺设50%；3#楼五层满堂架搭设完成，顶板开始铺设40%；7#楼六层梁筋绑扎完成40%；12#楼主体五层4月9日混凝土浇筑完成。