

## 进度报告审核

工作项名称	宜阳1#、2#、3#、7#、12#全景计划 -> 主体封顶
进度计划名称	宜阳1#、2#、3#、7#、12#全景计划
报告日期	2021-04-21
进度	85%
实际开始时间	2021-03-01
实际结束时间	
执行情况	2#楼4月20日主体封顶，1#楼七层满堂架搭设完成，3#楼七层墙柱钢筋连接，7#楼七层混凝土浇筑，12#楼七层架体搭设完成