

进度报告审核

工作项名称	宜阳1#、2#、3#、7#、12#全景计划 -> 主体封顶
计划开始时间	2021-03-02
计划结束时间	2021-05-09
进度计划名称	宜阳1#、2#、3#、7#、12#全景计划
报告日期	2021-04-30
进度	90%
实际开始时间	2021-03-01
实际结束时间	
执行情况	1#楼4月29日主体封顶，2#楼4月20日主体封顶，3#楼八层梁板钢筋绑扎，7#楼九层墙柱钢筋连接，12#楼八层梁板钢筋绑扎