

进度报告审核

工作项名称	宜阳山水文苑项目8#、11#全景计划 -> 屋面工程
计划开始时间	2021-03-15
计划结束时间	2021-04-13
进度计划名称	宜阳山水文苑项目8#、11#全景计划
报告日期	2021-04-30
进度	100%
实际开始时间	2021-03-15
实际结束时间	2021-04-30
执行情况	8#、11#楼屋面施工完成