

进度报告审核

工作项名称	宜阳山水文苑项目车库及室外工程 全景计划 -> 砌体施工（西区）
计划开始时间	2021-03-20
计划结束时间	2021-04-18
进度计划名称	宜阳山水文苑项目车库及室外工程 全景计划
报告日期	2021-04-30
进度	100%
实际开始时间	2021-03-20
实际结束时间	2021-04-30
执行情况	砌体施工完成