

进度报告审核

工作项名称	宜阳山水文苑项目车库及室外工程 全景计划 -> 车库主体（东区）
计划开始时间	2021-03-01
计划结束时间	2021-05-09
进度计划名称	宜阳山水文苑项目车库及室外工程 全景计划
报告日期	2021-04-30
进度	90%
实际开始时间	2021-03-01
实际结束时间	
执行情况	5#-6#楼之间车库主体施工完成 ， 6#-13#楼之间车库主体施工完成 ， 7#-12#楼之间车库4月29日顶板 混凝土浇筑， 3#-7#楼4月30日底板 混凝土浇筑