

进度报告审核

工作项名称	宜阳1#、2#、3#、7#、12#全景计划 -> 主体封顶
计划开始时间	2021-03-02
计划结束时间	2021-05-09
进度计划名称	宜阳1#、2#、3#、7#、12#全景计划
报告日期	2021-05-06
进度	98%
实际开始时间	2021-03-01
实际结束时间	
执行情况	1#楼4月29日主体封顶，2#楼4月20日主体封顶，3#楼九层架体搭设完成，7#楼5月6日主体封顶，12#楼九层满堂架开始搭设