

60#公寓楼消防进度款第三次

序号	系统名称	单位	合同金额	本次应付进度款金额 (已完工程价款的65%)	备注
1	水泵房系统	元	403382.53	262198.64	支付条款四：4、水泵房系统、消防控制室系统及静电地板、气体灭火系统、防火卷帘系统等系统全部完成，经发包人、监理验收确认无误后，支付至已完工程量价款的65%
2	消防控制室系统及静电地板	元	112085.27	72855.43	
3	气体灭火系统	元	116057.91	75437.64	
4	防火卷帘系统	元	127709.01	83010.86	
5	补充项（前期施工节点由于作业面不具备施工条件未支付部分，但本次付款时已施工完成）	元	2149641.50	1397266.97	
合计		元	2908876.22	1890769.54	
经与施工方沟通本次付款金额为1890000元，大写壹佰捌拾玖万元。					
合同条款	<p>工程价款支付：</p> <p>1、一层至设备夹层排烟系统、地上公寓（除夹层外）喷淋管道安装（不含喷头）、地上消火栓管件及箱体安装、地上消防报警系统穿线等以上工程内容全部完成，经发包人、监理确认无误后，支付至已完工程量价款的65%；</p> <p>2、屋顶消防水箱间内管道及设备、地下车库及商业喷淋系统、地下车库防排烟系统、地下车库消火栓管道及箱体安装等以上工程内容全部完成，经发包人、监理验收确认无误后，支付至已完工程量价款的65%；</p> <p>3、水泵房系统、消防控制室系统及静电地板、气体灭火系统、防火卷帘系统等系统全部完成，经发包人、监理验收确认无误后，支付至已完工程量价款的65%</p> <p>4、工程全部完成，联动调试符合设计要求并提交合格的检测报告，经发包人、监理验收确认无误后，支付至累计已完工程量价款的75%；</p> <p>5、取得建设工程消防验收意见书且综合评定合格，支付至累计已完工程量价款的85%；</p> <p>6、工程施工完毕，经监理和发包人相关部门验收合格，无质量问题，承包人配合发包人结算完毕，支付至结算金额95%，留取结算金额的5%为质保金，质保期两年，自建设工程消防验收意见书综合评定合格之日起算。</p>				

张曙光

2021年5月10日

金额无误

王松舟

2021.5.10