

进度报告审核

工作项名称	宜阳1#、2#、3#、7#、12#全景计划 -> 机房及女儿墙
计划开始时间	2021-05-10
计划结束时间	2021-05-19
进度计划名称	宜阳1#、2#、3#、7#、12#全景计划
报告日期	2021-05-12
进度	45%
实际开始时间	2021-04-22
实际结束时间	
执行情况	2#楼4月22日机房及女儿墙开始施工，2#楼5月4日机房女儿墙主体施工完成。1#楼5月1日机房及女儿墙开始施工，1#楼5月11日机房女儿墙主体施工完成。7#楼5月11日机房及女儿墙开始施工