

## 进度报告审核

工作项名称	宜阳山水文苑项目6#、13#全景计划 -> 主体封顶
计划开始时间	2021-03-01
计划结束时间	2021-07-04
进度计划名称	宜阳山水文苑项目6#、13#全景计划
报告日期	2021-05-18
进度	75%
实际开始时间	2021-03-01
实际结束时间	
执行情况	6#楼十二层主体5月18日施工完成，13#楼十二层墙柱钢筋连接，绑扎完成30%