

进度报告审核

工作项名称	宜阳山水文苑项目5#楼全景计划 - > 主体封顶
计划开始时间	2021-03-01
计划结束时间	2021-06-08
进度计划名称	宜阳山水文苑项目5#楼全景计划
报告日期	2021-05-25
进度	80%
实际开始时间	2021-03-01
实际结束时间	
执行情况	主体六层2021年5月24日混凝土浇筑完成