

进度报告审核

工作项名称	宜阳1#、2#、3#、7#、12#全景计划 -> 机房及女儿墙
计划开始时间	2021-05-10
计划结束时间	2021-05-19
进度计划名称	宜阳1#、2#、3#、7#、12#全景计划
报告日期	2021-06-01
进度	100%
实际开始时间	2021-04-22
实际结束时间	2021-05-24
执行情况	1#楼5月11日机房女儿墙浇筑混凝土，2#楼5月5日女儿墙机房浇筑混凝土，3#楼5月24日女儿墙机房浇筑混凝土，7#楼5月21日女儿墙机房浇筑混凝土，12#楼5月21日女儿墙机房浇筑混凝土