

进度报告审核

工作项名称	宜阳山水文苑项目8#、11#全景计划 -> 二次结构砌筑
计划开始时间	2021-03-01
计划结束时间	2021-04-19
进度计划名称	宜阳山水文苑项目8#、11#全景计划
报告日期	2021-06-01
进度	100%
实际开始时间	2021-03-01
实际结束时间	2021-04-30
执行情况	8#楼4月30日二次结构砌筑施工完成，11#楼4月1日二次结构砌筑施工完成