

进度报告审核

工作项名称	宜阳山水文苑项目8#、11#全景计划 -> 外墙保温施工
计划开始时间	2021-05-20
计划结束时间	2021-07-08
进度计划名称	宜阳山水文苑项目8#、11#全景计划
报告日期	2021-06-08
进度	1%
实际开始时间	2021-06-06
实际结束时间	
执行情况	8#、11#楼外墙保温施工开始