

进度报告审核

工作项名称	宜阳山水文苑项目8#、11#全景计划 -> 顶部批白及楼梯间涂料
计划开始时间	2021-05-22
计划结束时间	2021-07-10
进度计划名称	宜阳山水文苑项目8#、11#全景计划
报告日期	2021-06-08
进度	5%
实际开始时间	2021-06-01
实际结束时间	
执行情况	11#楼顶部批白施工开始