

开元壹号60地块公寓楼南侧透水砖路面及基础拆除工程施工合同结算价汇总表

合同编号：KYYH. 60B-JP-068

合同金额：54000元

合同名称：开元壹号60地块公寓楼南侧透水砖路面及基础拆除工程施工合同

甲 方：洛阳浩德鑫置地有限公司

乙 方：河南杰筑建筑工程有限公司

序号	项目名称	土建（元）	安装（元）	合计（元）	总计（元）
一	结算总造价	0	0	0	54000.00
1.1	图纸内结算值（合同内）	0	0	0	0
1.2	变更	0	0	0	0
1.3	派单	0	0	0	0
1.4	罚款单	0	0	0	0
二	其他费用合计	0		0	0
2.1	……	0		0	0
2.2	……	0		0	0
三	工程结算金额	（小写）	54,000.00元		
		（大写）	伍万肆仟元整		
四	应扣甲供材合计	0			
4.1	甲供材料一	0			
4.2	甲供材料二	0			
五	应扣水电费合计	0			
5.1	水费	无			
5.2	电费	无			
六	工程最终付款金额	（小写）	54,000.00元		
		（大写）	伍万肆仟元整		
七	工程最终发票金额	（小写）	54,000.00元		
		（大写）	伍万肆仟元整		

甲方代表： 吉香忠

乙方代表： 刘俊杰

日期： 2021.6.14

日期： 2021.6.4

开元壹号60地块公寓楼南侧透水砖路面及基础拆除工程施工合同
结算价明细汇总表

序号	部位	面积 (m2)	单价 (元/m2)	合计 (元)	备注
1	透水砖拆除	675.00	80	54,000.00	
2	合计			54,000.00	

甲方代表: 吉香蕊

乙方代表: 刘炎杰

日期: 2021.6.4

日期: 2021.6.4

开元壹号60地块公寓楼南侧透水砖路面及基础拆除工程施工合同结算计算书

单号	名称	计算式	工程量	单位	备注
1	第一份	$(10.3+6)*18.7/2$	152.41	m2	
2		$(5+2.4)*11.6/2$	42.92	m2	
3		$2.4*12+(7.2+4.4)*1.1/2$	35.18	m2	
4		$25*10.4/2$	130.00	m2	
5	第二份	$66.4*2.5+8.8*2.2/2+15*3.3/2$	200.43	m2	
6		$(2.5+7.8)*6.8/2$	35.02	m2	
7		$3.7*7.4$	27.38	m2	
8		$5.8*9$	52.20	m2	
	合计		675.54	m2	

吉香忠 2021.6.4

结算通知书


河南杰筑建筑工程有限公司：

贵单位与我司签订的合同编号为 KYYH.60B-JP-068 的《开元壹号 60#地块公寓楼南侧透水砖路面及基层拆除工程施工合同》，望贵公司迅速提供合同约定的相关资料。

目前我司已验收完成，可以办理结算。

请贵公司在收到上述通知后注意以下事项：

- 1、结算办理完成前，我司将按合同不再支付工程款项；
- 2、请在接到此结算通知书后 10 天内（建安工程 20 天内）向我司申报结算资料，结算资料要齐全，以 A4 型纸打印、装订成册；
- 3、结算申报要客观，否则将影响贵公司的评级及以后的工程投标；
- 4、结算资料必须是原件（合同除外）；
- 5、其他说明事项：



签发人： 

2024年 6 月 3 日

注：签发人：公司主管工程副总经理

结算通知书应以书面正式文件下发给承包单位，故应采用正式函件或邮政快递的形式寄出。




结算申请单

项目名称	开元壹号 60#地块公寓楼南侧透水砖路面及基层拆除工程	合同编号	KYYH.60B-JP-068
合同名称	开元壹号 60#地块公寓楼南侧透水砖路面及基层拆除工程施工合同	合同价值	54000
施工单位	河南杰筑建筑工程有限公司		
合同工期完成情况: 良好			
合同质量完成情况: 良好			
合同执行过程中是否符合要求, 有无奖罚情况: 无			
安全文明施工情况: 良好			
施工组织与协调情况: 良好			
交接工作的完成情况: 良好			
变更、 签证编号	无		
甲供材料 明细	无		
扣除费用	水费	无	
	电费	无	
	排污费	无	
	临时设施费	无	
	其它	无	
工程部 (项目工程部):  日期: 2021.6.3			
主管工程 副总经理  日期: 2021.6.3			

注: 本表由工程部 (项目工程部) 填写并随完整的结算资料提交预决算部, 结算资料不全预决算部有权不予结算。

单项工程验收单 (分包)

2021年5月6日

合同名称	开元壹号 60#地块公寓楼南侧透水砖路面及基层拆除工程施工合同				
施工单位	河南杰筑建筑工程有限公司				
建设单位	洛阳浩德鑫置地有限公司				
工程开工日期	2021 年 4 月 10 日	工程竣工日期	2021 年 4 月 28 日		
工程内容: 开元壹号 60#地块公寓楼南侧原透水砖路面及基层拆除, 垃圾清运出场。					
验收结论: 符合要求					
工程评价结果: 在评价结果后打√					
1	工期: A: 超计划天数		B: <input checked="" type="checkbox"/> 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合
	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合
质量: A: 优良 B: <input checked="" type="checkbox"/> 合格 C: 不合格					
3	安全: A: <input checked="" type="checkbox"/> 未出事故		B: 出现轻微事故		C: 出现中、特大事故
4	现场: A: 整洁、无浪费		B: <input checked="" type="checkbox"/> 一般		C: 差
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		 李伟 2021.5.6		
	监理单位验收人员签字或盖章		 曹翔 2021.5.6		
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部		设计部		成本部
	 2021.5.6		 2021.5.6		 2021.5.6.

授权委托书

致：洛阳浩德鑫置地有限公司

本人 李伟 系河南杰筑建筑工程有限公司的法定代表人，现委托 刘炎杰 为我方代理人，并以本公司的名义办理 开元壹号 60#地块公寓楼南侧透水砖路面及基层拆除工程 工程的结算事宜。代理人在结算过程中签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明（正反面）



附：受委托人身份证明（正反面）



公司：  (盖章)

法定代表人： (签字或盖章)

委托代理人： (签字) 刘炎杰



2021年6月4日

工期确认单

河南杰筑建筑工程有限公司施工的 开元壹号 60#地块公寓楼南侧透水砖路面及基层拆除工程（合同编号：KYYH.60B-JP-068）施工时间如下：

开元壹号 60#地块公寓楼南侧透水砖路面及基层拆除工程；施工时间 19 日历天（合同工期 20 日历天）

开工日期为： 2021 年 04 月 10 日。


竣工日期为： 2021 年 04 月 28 日。

此工程不产生水电费用。

魏艳欣


2021年6月3日

60# 公路南侧原有一期透水砖拆除




$$S_1 = (10.3 + 6) \times 18.7 / 2$$

$$152.41 \text{ m}^2$$




$$S_2 = (5 + 2.4) \times 11.6 / 2$$

$$42.92 \text{ m}^2$$



$$S_3 = 2.4 \times 12 + (4.4 + 7.2) \times 1.1 / 2$$

$$35.18 \text{ m}^2$$



$$S_4 = 25 \times 10.4 / 2$$





$$130 \text{ m}^2$$

合计: 360.51 m^2

成本部: 吉香蕊 2020.11.30
 工程部: 魏艳欣 2020.11.30
 施工员: 刘登杰 2020.11.30
 监理: 叶国 2020.11.30

总计: $360.51 + 315.03 = 675.54 \text{ m}^2$

66#公寓西侧透水砖拆除



合计: 315.03m²

成本部: 吉香惠 2021

工程部: 魏艳霞

施工方: 刘金杰 2021.3

监理方: 李辉 21.3.11