

进度报告审核

工作项名称	宜阳山水文苑项目8#、11#全景计划 -> 电梯安装
计划开始时间	2021-05-20
计划结束时间	2021-06-28
进度计划名称	宜阳山水文苑项目8#、11#全景计划
报告日期	2021-06-24
进度	45%
实际开始时间	2021-06-07
实际结束时间	
执行情况	11#楼电梯安装完成80%