

## 进度报告审核

工作项名称	宜阳1#、2#、3#、7#、12#全景计划 -> 二次结构砌筑
计划开始时间	2021-06-09
计划结束时间	2021-08-07
进度计划名称	宜阳1#、2#、3#、7#、12#全景计划
报告日期	2021-06-26
进度	50%
实际开始时间	2021-05-09
实际结束时间	
执行情况	2#楼砌体6月14日施工完成，1#楼5-6-7层砌体施工，3#楼2-3-4层砌体施工，7#楼1-4-5-6-7层砌体，12#楼4-5-6层砌体