

进度报告审核

工作项名称	宜阳山水文苑项目6#、13#全景计划 -> 二次结构砌筑
计划开始时间	2021-05-20
计划结束时间	2021-08-17
进度计划名称	宜阳山水文苑项目6#、13#全景计划
报告日期	2021-06-28
进度	30%
实际开始时间	2021-06-08
实际结束时间	
执行情况	6#楼砌体完成6层工程量，13#楼砌体完成4层