

进度报告审核

工作项名称	宜阳山水文苑项目9#、10#全景计划 -> 顶部批白及楼梯间涂料
计划开始时间	2021-05-05
计划结束时间	2021-07-03
进度计划名称	宜阳山水文苑项目9#、10#全景计划
报告日期	2021-06-28
进度	1%
实际开始时间	2021-06-22
实际结束时间	
执行情况	9#、10#楼顶部批白开始施工