

进度报告审核

工作项名称	宜阳山水文苑项目6#、13#全景计划 -> 机房及女儿墙
计划开始时间	2021-07-05
计划结束时间	2021-07-14
进度计划名称	宜阳山水文苑项目6#、13#全景计划
报告日期	2021-06-28
进度	70%
实际开始时间	2021-06-12
实际结束时间	
执行情况	6#楼机房女儿墙完成95%，13#楼机房女儿墙完成30%