

## 进度报告审核

工作项名称	宜阳山水文苑项目5#楼全景计划 - > 机房及女儿墙
计划开始时间	2021-06-09
计划结束时间	2021-06-18
进度计划名称	宜阳山水文苑项目5#楼全景计划
报告日期	2021-06-28
进度	100%
实际开始时间	2021-06-09
实际结束时间	2021-06-28
执行情况	5#楼机房女儿墙浇筑完成