

工程款支付申请单

编号:

项目名称	开元壹号	施工单位	中国建筑第五工程局有限公司
合同名称	开元壹号 62#地块施工总承包合同	合同编号	KYYH. 62-JA-028

致: 洛阳浩德鑫置地有限公司

根据合同《开元壹号 62#地块施工总承包合同》，地下车库二期按月单独核算以及±0.00 以上主体每完成五层、水、电（含弱电）、暖、门窗、幕墙、消防等所有前期预留预埋及防雷接地安装完成后 30 日内，支付至该节点已完工工程造价*80%的工程价款。

现申请一期二期进度款。一期：51#楼砌体 1-6 层，24-27 层，构造柱 4-6、8-26 层完成，反坎压顶 1-6、24-26 层完成，抹灰 7-16 层完成，烟道 3-26 层完成，7-23 层二次配管完成。52#楼土建：砌体 17-26 层完成，构造柱、压顶 6-22 层完成，商业二次结构完成，抹灰完成，外墙保温完成，烟道 3-26 层完成，安装：电气配管 3-20 层完成。53#楼屋面女儿墙外墙抹灰完成屋面挑檐防水、保护层完成，烟道安装 3-26 层安装完成，16-27 层电气二次配管完成。56#楼屋面挑檐防水、保护层完成，砌体 16，19，30-33 层完成，构造柱，压顶，反坎 14-17，19，26-33 层完成，内墙抹灰 20-26，32-33 层完成，外墙保温完成（东山墙 38/c-h 轴，北立面 L/34-38 轴，M/26~34 轴，L/23~26 轴，21/H~L 轴，25/C~F 轴，35/C~F 轴，29/A~G 轴，L/13~16 轴，14/c~f 轴），烟道安装 3-33 层完成，26-33 层电气二次配管完成。57#楼完成砌体 27-33 层，构造柱 27 层，内墙抹灰西单元 3-16 层、东单元 2-10 层，11-33 层电气二次配管完成。幼儿园二次结构完成。一期进度款金额为陆佰肆拾叁万元整（大写）（小写：6430000 元）。二期：50#B 楼 1-5 层主体施工完成，水电预留预埋完成，55#楼 6-10 层主体施工完成，水电预留预埋完成。二期进度款金额为玖佰贰拾陆万元整（大写）（小写：9260000 元）。

一期二期进度款金额合计为壹仟伍佰陆拾玖万元整（大写）（小写：15690000 元），请予以审核！请贵司将本次进度款中的肆佰万元整（大写）（小写：4000000 元），以现金转账方式转至中原银农民工工资专用账户。

现金转账收款账号为：

户名：中国建筑第五工程局有限公司 账号：2572 0518 5068

开户行：中国银行郑州经四路支行 开户行行号：104491068023

电子银票/商票收款账号为：

户名：中国建筑第五工程局有限公司 账号：2611 5829 4408

开户行：中国银行郑州经四路支行 开户行行号：104491068023



扫描全能王 创建

中原银行农民工工资代发专户账号

账户名称：中国建筑第五工程局有限公司 账号：410301010190151501

开户银行：中原银行股份有限公司洛阳分行 开户行账号：313493003015

施工单位（章）：

项目经理：

日期：



备注：本表做为支付工程款的附件。

