

工程进度、质量、安全确认单

编号:

项目名称	开元壹号	施工单位	中国建筑第五工程局有限公司
合同名称	开元壹号 62#地块施工总承包合同	合同编号	KYYH. 62-JA-028

 致: 洛阳浩德鑫置地有限公司

根据合同《开元壹号 62#地块施工总承包合同》，地下车库二期按月单独核算以及±0.00以上主体每完成五层、水、电(含弱电)、暖、门窗、幕墙、消防等所有前期预留预埋及防雷接地安装完成后 30 日内，支付至该节点已完工工程造价*80%的工程价款。

现申请一期二期进度款。一期: 51#楼砌体 1-6 层, 24-27 层, 构造柱 4-6、8-26 层完成, 反坎压顶 1-6、24-26 层完成, 抹灰 7-16 层完成, 烟道 3-26 层完成, 7-23 层二次配管完成。52#楼土建: 砌体 17-26 层完成, 构造柱、压顶 6-22 层完成, 商业二次结构完成, 抹灰完成, 外墙保温完成, 烟道 3-26 层完成, 安装: 电气配管 3-20 层完成。53#楼屋面女儿墙外墙抹灰完成屋面挑檐防水、保护层完成, 烟道安装 3-26 层安装完成, 16-27 层电气二次配管完成。56#楼屋面挑檐防水、保护层完成, 砌体 16, 19, 30-33 层完成, 构造柱, 压顶, 反坎 14-17, 19, 26-33 层完成, 内墙抹灰 20-26, 32-33 层完成, 外墙保温完成(东山墙 38/c-h 轴, 北立面 L/34-38 轴, M/26~34 轴, L/23~26 轴, 21/H~L 轴, 25/C~F 轴, 35/C~F 轴, 29/A~G 轴, L/13~16 轴, 14/c~f 轴), 烟道安装 3-33 层完成, 26-33 层电气二次配管完成。57#楼完成砌体 27-33 层, 构造柱 27 层, 内墙抹灰西单元 3-16 层、东单元 2-10 层, 11-33 层电气二次配管完成。幼儿园二次结构完成。一期进度款金额为陆佰肆拾叁万元整(大写)(小写: 6430000 元)。二期: 50#B 楼 1-5 层主体施工完成, 水电预留预埋完成, 55#楼 6-10 层主体施工完成, 水电预留预埋完成。二期进度款金额为玖佰贰拾陆万元整(大写)(小写: 9260000 元)。

一期二期进度款金额合计为壹仟伍佰陆拾玖万元整(大写)(小写: 15690000 元), 请予以审核! 请贵司将本次进度款中的肆佰万元整(大写)(小写: 4000000 元), 以现金转账方式转至中原银农民工工资专用账户。

现金转账收款账号为:

户名: 中国建筑第五工程局有限公司 账号: 2572 0518 5068

开户行: 中国银行郑州经四路支行 开户行行号: 104491068023





电子银票/商票收款账号为:

户名: 中国建筑第五工程局有限公司 账号: 2611 5829 4408

开户行: 中国银行郑州经四路支行 开户行行号: 104491068023

中原银行农民工工资代发专户账号:

账户名称: 中国建筑第五工程局有限公司 账号: 410301010190151501

开户银行: 中原银行股份有限公司洛阳分行 开户行账号: 313493003015

工程
进度
质量
安全
描述

- 1、质量情况符合要求;
- 2、现场安全文明施工符合要求;
- 3、进度满足合同要求。



监理单位审核意见:



建设单位审核意见:

同意支付.

签字: *[Signature]* 日期: 6.30

注: 本表由监理单位填报, 工程部和监理单位进行审核、确认, 必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。

