

开元壹号62地块51#52#53#56#57#幼儿园土建及安装 进度款汇总表（2021年5月）

序号	楼号	名称	形象进度	本次已完工程预算 价（元）	支付比例	应付金额（元）	备注
1	51#楼	土建	砌体1-6层，24-27层，构造柱4-6、8-26层完成，反坎压顶1-6、24-26层完成，抹灰7-16层完成，烟道3-26层完成	1534654.56	80%	1227723.65	
2		安装	7-23层二次配管完成	190127.08	80%	152101.66	
3	52#楼	土建	砌体17-26层完成，构造柱、压顶6-22层完成，商业二次结构完成，抹灰完成，外墙保温完成，烟道3-26层完成	1492722.84	80%	1194178.27	
4		安装	电气配管3-20层完成	183102.33	80%	146481.86	
5	53#楼	土建	屋面女儿墙外墙抹灰完成 屋面挑檐防水，保护层完成	109104.44	80%	87283.55	
6		安装	16-27层电气二次配管完成	91213.33	80%	72970.66	

段笑平

2021.6.18

吴松 2021.6.18



扫描全能王 创建

7	56#楼	土建	屋面挑檐防水、保护层完成 砌体16, 19, 30-33层完成 构造柱, 压顶, 反坎14-17, 19, 26-33层完成 内墙抹灰20-26, 32-33层完成 外墙保温完成(东山墙 38/c-h轴, 北立面 L/34-38轴, M/26~34轴, L/23~26轴, 21/H~L轴, 25/C~F轴, 35/C~F轴, 29/A~G轴, L/13~16轴, 14/c~f轴) 烟道安装3-33层完成	2659362.37	80%	2127489.90
8		安装	26-33层电气二次配管完成	95511.03	80%	76408.82
9	57#楼	土建	完成砌体27-33层, 构造柱27层, 内墙抹灰西单 元3-16层、东单元2-10层	1250658.85	80%	1000527.08
10		安装	11-33层电气二次配管完成	230185.26	80%	184148.21
11	幼儿园	土建	二次结构完成	210656.08	80%	168524.86
12	合计(元)			8047298.17	80%	6437838.54
13	经协商本次进度款最终金额为(元)					6430000.00
备注: 预算金额仅作为进度款支付。						

甲方代表:

段笑阳

段笑阳

乙方代表:

吴松

日期:

2021.6.18

2021.6.18

日期:

2021.6.18



扫描全能王 创建

开元壹号62地块二期
50#楼B栋1-5层主体、55#楼6-10层主体
进度款汇总表（第四次 2021年6月）

序号	楼号	专业	形象进度	本次已完工程 预算价（元）	支付比例	应付金额（元）	备注
1	50#B楼	土建	主体施工：1-5 层主体完成、水 电预埋完成	8108679.92	80%	6486943.94	1、计取混凝土、钢筋、 钢构、模板、泵送费、 措施费（脚手架、垂直 运输10%）
2		安装		161190.25	80%	128952.20	1、计取水电预埋
3	55#楼	土建	主体施工：6-10 层主体完成、水 电预埋完成	3134391.23	80%	2507512.98	1、计取混凝土、钢筋、 模板、泵送费、措施费 （脚手架、垂直运输 10%）
4		安装		179722.07	80%	143777.66	1、计取水电预埋
5	合计（元）					9267186.78	
6	本次进度款协商金额（元）					9260000.00	

备注：预算价仅作为进度款支付依据。

甲方代表：张艳琴 段笑天

乙方代表：吴松

日期：2021.6.18 2021.6.18

日期：2021.6.18



扫描全能王 创建