

进度报告审核

工作项名称	宜阳山水文苑项目9#、10#全景计划 -> 外墙保温施工
计划开始时间	2021-06-19
计划结束时间	2021-08-17
进度计划名称	宜阳山水文苑项目9#、10#全景计划
报告日期	2021-07-07
进度	10%
实际开始时间	2021-06-23
实际结束时间	
执行情况	10#楼6月23日外墙保温施工，9#楼7月5日外墙保温施工