

进度报告审核

工作项名称	宜阳山水文苑项目9#、10#全景计划 -> 外墙抹灰
计划开始时间	2021-04-30
计划结束时间	2021-06-28
进度计划名称	宜阳山水文苑项目9#、10#全景计划
报告日期	2021-07-07
进度	90%
实际开始时间	2021-06-05
实际结束时间	
执行情况	10#楼6月22日外墙抹灰施工完成，9#楼7月4日外墙抹灰施工完成80%