

进度报告审核

工作项名称	宜阳山水文苑项目6#、13#全景计划 -> 机房及女儿墙
计划开始时间	2021-07-05
计划结束时间	2021-07-14
进度计划名称	宜阳山水文苑项目6#、13#全景计划
报告日期	2021-07-08
进度	100%
实际开始时间	2021-06-12
实际结束时间	2021-07-08
执行情况	6#楼7月6日机房女儿墙浇筑完成，13#楼7月8日机房女儿墙浇筑完成