

进度报告审核

工作项名称	宜阳1#、2#、3#、7#、12#全景计划 -> 屋面工程
计划开始时间	2021-05-01
计划结束时间	2021-07-09
进度计划名称	宜阳1#、2#、3#、7#、12#全景计划
报告日期	2021-07-08
进度	100%
实际开始时间	2021-05-24
实际结束时间	2021-07-08
执行情况	3#、7#、12#楼屋面施工完成