

进度报告审核

工作项名称	宜阳1#、2#、3#、7#、12#全景计划 -> 二次结构砌筑
计划开始时间	2021-06-09
计划结束时间	2021-08-07
进度计划名称	宜阳1#、2#、3#、7#、12#全景计划
报告日期	2021-07-16
进度	100%
实际开始时间	2021-05-09
实际结束时间	2021-07-15
执行情况	2#楼砌体6月14日施工完成，1#楼7月9日砌体施工完成，3#楼1月9日砌体施工完成，12#楼7月9日砌体施工完成，7#楼7月15日砌体施工完成