

## 进度报告审核

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| 工作项名称  | 宜阳山水文苑项目9#、10#全景计划 -> 外墙抹灰         |
| 计划开始时间 | 2021-04-30                         |
| 计划结束时间 | 2021-06-28                         |
| 进度计划名称 | 宜阳山水文苑项目9#、10#全景计划                 |
| 报告日期   | 2021-07-19                         |
| 进度     | 100%                               |
| 实际开始时间 | 2021-06-05                         |
| 实际结束时间 | 2021-07-18                         |
| 执行情况   | 10#楼6月22日外墙抹灰施工完成，9#楼7月18日外墙抹灰施工完成 |