

进度报告审核

工作项名称	宜阳山水文苑项目9#、10#全景计划 -> 顶部批白及楼梯间涂料
计划开始时间	2021-05-05
计划结束时间	2021-07-03
进度计划名称	宜阳山水文苑项目9#、10#全景计划
报告日期	2021-07-22
进度	100%
实际开始时间	2021-06-22
实际结束时间	2021-07-15
执行情况	10#楼7月15日顶部批白施工完成，9#楼7月12日顶部批白施工完成