

宜阳山水文苑6月份进度款汇总表 (2021.8.5)

序号	项目名称	预算价 (元)	单方 (m2/元)	本次可支付75%款项 (元)	备注
1	2#楼本次进度款 (-1层/7~顶层二次结构、屋面; 1-5层二次配管)	2#楼土建	493459.89	370094.92	脚手架、垂直运输费、超高费计取20%。
		2#楼安装	25965.41	19474.06	
2	6#楼本次进度款 (13层~顶层主体及主体安装预埋/2~6层二次结构)	6#楼土建	3,582,006.35	2686504.76	主体: 脚手架、垂直运输费、超高费计取50%。 二次结构: 脚手架、垂直运输费、超高费计取20%。
		6#楼安装	99779.68	74834.76	
3	7#楼本次进度款 (1层~5层主体二次结构、屋面)	7#楼土建	738637.41	553978.06	脚手架、垂直运输费、超高费计取20%。
4	8#楼本次进度款 (-1层/4~屋面层抹灰)	8#楼土建	693452.80	520089.60	本次室内粉刷未计措施费
5	9#楼本次进度款 (1~2层二次结构; -1~4层/9~13层、屋面层抹灰)	9#楼土建	1283009.18	962256.89	二次结构: 脚手架、垂直运输费、超高费计取20%。 粉刷: 本次室内粉刷未计措施费
	10#楼本次进度款 (-1层/1~2/7~8/11~15层抹灰)	10#楼土建	921,915.01	691436.25	本次室内粉刷未计措施费
6	11#楼本次进度款 (-1层二次结构/-1~5层抹灰, 给水暖气排水全部)	11#楼土建	368,249.65	276187.24	二次结构: 脚手架、垂直运输费、超高费计取20%。 粉刷: 本次室内粉刷未计措施费。
		11#楼安装	84,000.65	63000.49	
7	12#楼本次进度款 (1层~3层二次结构)	12#楼土建	431024.39	323268.29	脚手架、垂直运输费、超高费计取20%。
8	13#楼本次进度款 (13层~顶层主体)	13#楼土建	3424275.33	2568206.50	脚手架、垂直运输费、超高费计取50%。
		13#楼安装	23863.02	17897.27	
9	本次进度款合计 (元)	12169638.77		9127229.08	
10	经协商本次进度款金额为 (元)		9120000.00		

说明: 1) 本次进度款核对不作为结算依据。

单位名称: 洛阳华子园有限公司

甲方代表: 赵高阔 殷辉

签字日期: 2021.8.5 2021.8.5

单位名称: 中国建筑第七工程局有限公司

乙方代表: 贾仁辉

签字日期: 2021.8.5



扫描全能王 创建