

进度报告审核

工作项名称	宜阳山水文苑项目6#、13#全景计划 -> 屋面工程
计划开始时间	2021-07-18
计划结束时间	2021-08-16
进度计划名称	宜阳山水文苑项目6#、13#全景计划
报告日期	2021-08-14
进度	100%
实际开始时间	2021-07-09
实际结束时间	2021-08-14
执行情况	6#楼8月9日屋面施工完成，13#楼8月14日施工完成