

开元壹号62地块51#52#53#56#57#幼儿园土建及安装 进度款汇总表（6月）

序号	楼号	名称	形象进度	本次已完工程预算 价（元）	支付比 例	应付金额（元）	备注
1	51#楼	土建	砌体-3、-1、28-31层完成，构造柱圈梁压顶27-31层完成 抹灰17-18层完成， 烟道安装27-31层完成	608091.40	80%	486473.12	
2		安装	电气二次配管3-6、24-28层完成	111302.91	80%	89042.33	
3	52#楼	土建	砌体27-30层完成，构造柱圈梁压顶23-30层完成 内墙抹灰3-10层完成	1680429.39	80%	1344343.51	
4		安装	电气二次配管21-27层完成	159701.20	80%	127760.96	
5	53#楼	土建	砌体1-5，27-31层完成，构造柱，压顶，圈梁12-24层完成 室内抹灰19-21层完成	1056496.98	80%	845197.58	
6		安装	电气二次配管4-5，27-30层完成	40285.77	80%	32228.62	



7.	56#楼	土建	-3、-1, 1层二次结构完成, 批白3-18层东单元完成 保温东单元北立面26-38轴完成, 23-26轴完成, 北立面伸缩缝完成, 东山墙完成, 西山墙完成, 西单元南立面大采光井完成, 西单元14-15轴处小采光井完成, 东单元24-25轴处小采光井完成, 东单元35-36轴处小采光井, 西单元北立面1-2轴, 5-13轴完成, 2-5轴, 13-18轴完成, 南立面36-38轴, 21-24轴, 4-7轴窗台完成	1364041.11	80%	1091232.89	因保温岩棉板材料价格有争议, 暂按490/m3含税计入
8		安装	一层电气二次配管完成	11939.77	80%	9551.82	
9	57#楼	土建	批白: 东单元3-22层, 西单元13-18层完成 保温北立面完成70%, 南立面采光井粉刷完成; 内墙抹灰东单元11-25层、32、33层完成, 西单元17-31层完成	1844990.99	80%	1475992.79	因保温岩棉板材料价格有争议, 暂按490/m3含税计入
10	车库	土建	56#南侧负一层砌筑完成, 构造柱圈梁完成60%, 58#坡道处负一层砌筑完成, 构造柱圈梁完成60% 天棚批白负一层车库完成60% 车库顶板1-11轴~1-21轴交1-e轴~1-K轴防水完成, 虹吸排水完成	1417469.23	80%	1133975.38	
11	合计(元)			8294748.75		6635799.00	
12	经协商本次进度款最终金额为(元)					6630000.00	

备注: 预算金额仅作为进度款支付。

甲方代表: 高博

日期: 2021.8.30

段定平

2021.8.30

乙方代表: 吴松

日期: 2021.8.30



扫描全能王 创建


开元壹号62地块51#52#53#56#57#幼儿园土建及安装
进度款汇总表（7月）


序号	楼号	名称	形象进度	本次已完工程预算 价（元）	支付比 例	应付金额（元）	备注
1	51#楼	土建	-2, 32-33层二次结构完成 抹灰19-26层完成 烟道安装1-2, 32-33层完成 批白东单元7-12, 18-22, 26-28层完成; 西单元18-22, 25-30层完成 屋面挑檐防水, 保护层完成	972771.69	80%	778217.35	
2		安装	电气二次配管1-2、29-33层完成	86568.81	80%	69255.05	
3	52#楼	土建	砌体1-2, 31-33层完成, 构造柱1-2, 23-33 层完成, 压顶、反坎、圈梁1-3, 31-33层 完成 内墙抹灰11-19层完成 烟道1-2, 27-33层完成 外墙保温北立面完成20% 屋面挑檐防水, 保护层完成	2097522.71	80%	1678018.17	
4		安装	电气二次配管1-2, 28-33层完成	182515.69	80%	146012.55	
5	53#楼	土建	砌体32层完成, 构造柱5-11, 25-28层完 成, 压顶, 圈梁, 反坎5-9, 25-28层完成 室内抹灰16-18层完成	362064.37	80%	289651.50	




6	56#楼	土建	室内抹灰27-31层完成 批白东单元23-33层完成, 西单元8, 9, 20-27层完成 外墙保温:外粉全部完成。保温:东山墙、西山墙及东单元北立面完成, 西单元北立面L/1~2轴、M/5~9轴、L/16~21轴、18/H~L轴、21/H~L轴完成, 南立面4/A~F轴、7/A~G轴、14/A~F轴、C/15~19轴、29/A~G轴、32/A~G轴、35/A~F轴、C/36~38轴完成	3762155.17	80%	3009724.14	因保温岩棉板材料价格有争议, 暂按490/m3含税计入
7		安装	内排3-29层完成(卫生间、阳台、厨房及管井)	161807.64	80%	129446.11	
8	57#楼	土建	-3至-1层, 2层, 16-25, 28-33层二次结构完成 批白: 东单元23-33层完成, 西单元3-12, 19-27层完成 烟道1-33层完成 内墙抹灰: 东单元26-31层, 西单元32-33层完成 屋面挑檐防水完成, 防水保护层完成 保温: 南立面采光井完成	4942478.57	80%	3953982.86	因保温岩棉板材料价格有争议, 暂按490/m3含税计入
9		安装	内排3-32层完成(卫生间、阳台、厨房及管井)	160919.03	80%	128735.22	
10	车库	土建	车库负二层砌体完成70%, 负一层砌体完成70%, 批白完成20%。	1189481.09	80%	951584.87	
11	合计(元)			13918284.77		11134627.82	
12	经协商本次进度款最终金额为(元)					11130000.00	

备注: 预算金额仅作为进度款支付。

甲方代表: 



乙方代表: 

日期: 2021.8.30

2021.8.30

日期: 2021.8.30



扫描全能王 创建

开元壹号62地块二期 55#楼11-15层主体
进度款汇总表 (第五次 2021年8月)

序号	楼号	专业	形象进度	本次已完工程 预算价 (元)	支付比例	应付金额 (元)	备注
1	55#楼	土建	主体施工: 11 15层主体完成、 水电预埋完成	5203527.90	80%	4162822.32	1、计取混凝土、钢筋、 模板、泵送费、措施费 (脚手架、垂直运输、 超高10%)
2		安装		157834.10	80%	126267.28	1、计取水电预埋
3	合计 (元)					4289089.60	
4	本次进度款协商金额 (元)					4280000.00	

备注: 预算价仅作为进度款支付依据。

甲方代表: 张艳芳 段笑臣

乙方代表: 吴松

日期: 2021.8.28 2021.8.28

日期: 2021.8.28

