

## 工程款支付申请单

编号：

项目名称	开元壹号	施工单位	中国建筑第五工程局有限公司
合同名称	开元壹号 62#地块施工总承包合同	合同编号	KYYH. 62-JA-028

致：洛阳浩德鑫置地有限公司

根据合同《开元壹号 62#地块施工总承包合同》，地下车库二期按月单独核算以及±0.00 以上主体每完成五层、水、电（含弱电）、暖、门窗、幕墙、消防等所有前期预留预埋及防雷接地安装完成后 30 日内，支付至该节点已完工工程造价\*80%的工程价款。

现申请一期进度款。一期：51#楼：二构：二构：砌体负三层、夹层与屋面完成，抹灰 27-31 层完成。批白：7-25 层二遍完成；保温：51#楼西山墙 1/D~M 轴外粉完成，北立面 M/1~3 轴、N/3~6 轴、P/6~14 轴、N/14~17 轴、M/17~24 轴、N/24~27 轴、P/27~35 轴、N/35~38 轴外粉完成，东山墙 40/D~L 轴外粉完成，南立面 C/37~40 轴、8~11/A~E 轴外粉完成。保温西山墙 1/G~M 轴完成，北立面 M/1~3 轴、P/9~14 轴保温完成。安装：户内排水 7-30 层完成；地下室 3 层二次配管完成。52#楼：安装：52 号楼 20 层至 33 层，门窗接地，均压环，完成，防雷引下线完成。所有卫生间等电位完成。二次结构；机房层二次结构完成。内墙抹灰 26-29 层完成。保温：52#楼保温东，西山墙全部；北立面：J 轴交 37-43 轴；37 轴交 J-K 轴；K 轴交 30-37 轴，K 轴交 8-15 轴，J 轴交 1-8 轴；南立面：C 轴交 15-20 轴，C 轴交 25-30 轴完成。53#楼：安装：户内排水 7-23 层完成二次结构；砌体 33 层完成，构造柱，压顶，圈梁 10-24，29-33 层完成。室内抹灰 6-15，19-29 层完成。烟道 3-26 层完成。保温：53#楼西山墙 2/E~H 轴保温完成，北立面 H/7~11 轴保温完成。外粉东山墙 36/E~H 轴、西山墙 2/E~H 轴外粉完成，北立面 H/2~11 轴、H/27~36 轴外粉完成。56#楼：二构：砌体负三层及东单元屋面完成；抹灰 29、30、31 及 2 层抹灰完成。水电：内排 30-33 层；地理管 7-27 层完成，验收 3 层；外排北侧 12 根立管安装完成。批白：东单元 3-22 层完成，西单元 3，10-19，28-33 层完成。安装：地下室 3 层二配完成；57#楼：批白：东单元 3-22 层，西单元 3-7，10-19，28-33 层完成。内墙抹 3-33 层完成，地下室二构完成。烟道全部完成。内墙抹灰：东单元 3-25，32-33 层完成。地下室二构完成。二次结构；机房层完成。安装：地下室 3 层二配完成；公区地暖管：东单元 3-33 层完成，西单元 18-33 层完成。车库：负二层砌体完成 90%，批白完成 20%，负一层砌体完成 90%，批白完成 90%。B4 车库卷材完成，虹吸排水完成。负一层二次配管完成。

一期进度款金额为捌佰伍拾叁万元整（大写）（小写：8530000 元）。一期进度款金额合计为捌佰伍拾叁万元整（大写）（小写：8530000 元），请予以审核！

请贵司将本次进度款中的贰佰万元整（大写）（小写：2000000 元），以现金转账方式转至中原银农民工工资专用账户。

现金转账收款账号为：

户名：中国建筑第五工程局有限公司      账号：2572 0518 5068

开户行：中国银行郑州经四路支行      开户行行号：104491068023



扫描全能王 创建

电子银票/商票收款账号为:

户名: 中国建筑第五工程局有限公司

账号: 2611 5829 4408

开户行: 中国银行郑州经四路支行

开户行行号: 104491068023

中原银行农民工工资代发专户账号

账户名称: 中国建筑第五工程局有限公司

账号: 410301010190151501

开户银行: 中原银行股份有限公司洛阳分行

行账号: 313493003015

施工单位(章)

项目经理: *[Signature]*

日期: 2021.9.30



备注: 本表做为支付工程款的附件。

