

开元壹号62地块51#52#53#56#57#幼儿园土建及安装
进度款汇总表（8月）

序号	楼号	名称	形象进度	本次已完工程预算价（元）	支付比例	应付金额（元）	备注
1	51#楼	土建	二构:砌体负三层、夹层与屋面完成,抹灰27-31层完成。 批白:7-25层二遍完成; 保温:51#楼西山墙1/D`M轴外粉完成,北立面M/1~3轴、N/3~6轴、P/6~14轴、N/14~17轴、M/17~24轴、N/24~27轴、P/27~35轴、N/35~38轴外粉完成,东山墙40/D`L轴外粉完成,南立面C/37~40轴、8~11/A`E轴外粉完成。 保温西山墙1/G`M轴完成,北立面M/1~3轴、P/9~14轴保温完成。	1159734.82	80%	927787.86	因保温岩棉板材料价格有争议, 暂按490/m3含税计入
		安装	户内排水7-30层完成;地下室3层二次配管完成。	170451.13	80%	136360.90	
2	52#楼	土建	二次结构:机房层二次结构完成。 内墙抹灰26-29层完成。 保温:52#楼保温东,西山墙全部;北立面:J轴交37-43轴;37轴交J-K轴;K轴交30-37轴,K轴交8-15轴,J轴交1-8轴;南立面:C轴交15-20轴,C轴交25-30轴完成	1556616.47	80%	1245293.18	因保温岩棉板材料价格有争议, 暂按490/m3含税计入
		安装	20层至33层,门窗接地,均压环,完成,防雷引下线完成。所有卫生间等电位完成	119870.43	80%	95896.34	
3	53#楼	土建	二次结构:砌体33层完成,构造柱,压顶,圈梁10-24,29-33层完成。 室内抹灰6-15,19-29层完成。 烟道3-26层完成。 保温:53#楼西山墙2/E`H轴保温完成,北立面H/7~11轴保温完成。 外粉东山墙36/E`H轴、西山墙2/E`H轴外粉完成,北立面H/2~11轴、H/27~36轴外粉完成。	1994799.29	80%	1595839.43	因保温岩棉板材料价格有争议, 暂按490/m3含税计入
		安装	户内排水;7-23层完成	74363.57	80%	59490.86	
		土建	二构:砌体负三层及东单元屋面完成;抹灰29、30、31及2层抹灰完成。 批白:东单元3-22层完成,西单元3,10-19,28-33层完成。	2183682.35	80%	1746945.88	因保温岩棉板材料价格有争议, 暂按490/m3含税计入



4	20#楼	安装	内排30-33层; 地理管7-27层完成, 验收3层; 外排北侧12根立管安装完成, 地下室3层二配完成;	92211.86	80%	73769.49	
5	57#楼	土建	批白: 东单元3-22层, 西单元3-7, 10-19, 28-33层完成。内墙抹3-33层完成, 地下室二构完成。烟道全部完成。 内墙抹灰: 东单元3-25, 32-33层完成。地下室二构完成。 二次结构: 机房层完成。	1554173.02	80%	1243338.42	
		安装	安装: 地下室3层二配完成; 公区地暖管: 东单元3-33层完成, 西单元18-33层完成。	84005.63	80%	67204.50	
6	车库	土建	负二层砌体完成90%, 批白完成20%, 负一层砌体完成90%, 批白完成90%。 B4车库卷材完成, 虹吸排水完成。	1579094.61	80%	1263275.69	
		安装	负一层二次配管完成。	100695.39	80%	80556.31	
7	合计(元)			10669698.57		8535758.86	
8	经协商本次进度款最终金额为(元)					8530000.00	

备注: 预算金额仅作为进度款支付。

甲方代表: 高明明 段笑臣

乙方代表: 吴松

日期: 2021.9.30 2021.9.30

日期: 2021.9.30



扫描全能王 创建