

宜阳山水文苑项目栏杆百叶制作及安装工程进度款汇总表 (2021.10.13)

第一次进度款

序号	规格类型	单位	8#	9#	10#	11#	小计 (m)	单价 (元/m)	总价 (元)	备注
1	空调板栏杆 600mm高 (ACLG)	m	122.88	222.24	246.36	81.92	673.40	116	78114.40	已完工程量达到单栋楼的 50%
2	阳台栏杆 1100mm高 (YTLG)	m	514.9	720.83	758.2	336	2329.93	190	442686.70	
3	本次已完栏杆工程量 小计	元						520801.10		
4	本次进度款应付	元						416640.88		付至已完工程量的80%
5	经双方协商达成一 致, 本次进度款金额	元						416000.00		根据合同第十条工程价款 支付: 1、本工程无预付款; 2、每单栋楼工程施工完 成工程量50%, 支付已完 成工程量的80%工程款;

说明: 1) 本次进度款核对不作为结算依据。

单位名称: 宜阳山水文苑置业有限公司

甲方代表: 周利华

签字日期: 2021.10.13

单位名称: 河南实华金属制品有限公司

乙方代表: 董宗男

签字日期: 2021.10.13