

宜阳山水文苑9月份进度款汇总表 (2021.9.9)

序号	项目名称		预算价 (元)	本次可支付75%款项 (元)	备注
1	1#楼本次进度款 (7~8层抹灰)	1#楼土建	123716.97	92787.73	本次未计措施费
2	2#楼本次进度款 (1层、3~6层抹灰)	2#楼土建	123714.16	92785.62	本次未计措施费
3	2#楼本次进度款 (排水立管1~9层 (立管横管比例8:2))	2#楼安装	20176.45	15132.34	
4	3#楼本次进度款 (3~4层抹灰)	3#楼土建	85652.77	64239.58	本次未计措施费
5	5#楼本次进度款 (6~8层二次结构)	5#楼土建	451186.95	338390.21	脚手架、垂直运输费、超高费计取20%
6	6#楼本次进度款 (2-11层二配 (完成剩余的40%); 4道雨水立管 (共12根), 一层单	6#楼安装	75152.90	56364.68	
7	7#楼本次进度款 (2层~3层抹灰)	7#楼土建	97254.31	72940.73	本次未计措施费
8	8#楼本次进度款 (户内批白、保温; 西立面、东立面	8#楼土建	257599.63	193199.72	本次未计措施费
9	8#楼本次进度款 (给水全部; 7月 (排水、支管含废水) 100%预算	8#楼安装	67209.56	50407.17	
10	9#楼本次进度款 (室内地坪、地板砖)	9#楼土建	208117.99	156088.49	本次未计措施费
11	9#楼本次进度款 (给水全部; 采暖全部; 水暖预留洞争议计入)	9#楼安装	82746.53	62059.90	
12	10#楼本次进度款 (室内地坪、地板砖)	10#楼土建	74762.93	56072.20	本次未计措施费
13	10#楼本次进度款 (给水全部; 采暖全部; 水暖预留洞争议计入)	10#楼安装	88493.06	66369.80	
14	11#楼本次进度款 (地板砖、阳台卫生间防水、保温; 南立面6-10轴	11#楼土建	141248.88	105936.66	本次未计措施费
15	12#楼本次进度款 (1~9层抹灰)	12#楼土建	587937.65	440953.24	本次未计措施费
16	12#楼本次进度款 (4道雨水立管)	12#楼安装	4948.89	3711.67	
17	13#楼本次进度款 (16层~18层二次结构)	13#楼土建	247447.83	185585.87	二次结构: 脚手架、垂直运输费、超高费计取20%。
18	13#楼本次进度款 (1-10层二配)	13#楼安装	84101.78	63076.34	
19	车库及人防车库本次进度款 (12-34/AE-BN、12-	车库土建	921,528.40	691146.30	面积按7014m <sup>2</sup> , 按非人防车库面积的36.4%计算
20	本次进度款合计 (元)		3742997.64	2807248.23	
21	经协商本次进度款金额为 (元)		2800000.00		

说明: 1) 本次进度款核对不作为结算依据。

单位名称: 洛阳莘子园置业  
有限公司

甲方代表: 赵京阁

签字日期: 2021.9.9

单位名称: 中国建筑第七工程局  
有限公司

乙方代表: 夏江村

签字日期: 2021.9.9



扫描全能王 创建