

开元壹号62地块51#52#53#56#57#车库土建及安装 进度款汇总表（10月）


序号	楼号	名称	形象进度	本次已完工程预算 价（元）	支付比 例	应付金额（元）	备注
1	51#楼	土建	-1、-2、3-6、32-33层抹灰完成，H`A轴西山墙保温完成、20`1轴北立面保温完成，1-14层批白完成，24-28层贴砖完成。	1396056.53	80%	1116845.22	
2		安装	内排完成：3-6层、31-32层完成，公区地暖：24-28层完成。 门窗接地、均压环完成，防雷引下线、所有卫生间等电位完成。	143365.01	80%	114692.01	
3	52#楼	土建	2、29-33层、幼儿园1-3层抹灰完成，44`1轴北立面保温完成，23`44轴南立面保温完成，3-17层批白完成，20-24层贴砖完成。	3354426.12	80%	2683540.90	
4	53#楼	土建	1-3、5、32-33层抹灰完成，L-A西山墙保温完成、2-19轴北立面保温完成，20、24层贴砖完成，6-20层批白完成，1-33层楼梯粉刷完成。	1305084.99	80%	1044067.99	
5		安装	内排完成：5-6层、24-32层完成；公区地暖：3-29层完成 门窗接地、均压环完成，防雷引下线、所有卫生间等电位完成。	162916.55	80%	130333.24	
6	56#楼	土建	1-33层楼梯粉刷完成，-1、-2、1层抹灰完成，10-23贴砖完成，38-19轴南立面保温完成。	2287240.74	80%	1829792.59	
7		安装	内排完成：1-2层完成；公区地暖：3-6层、28-33层。 门窗接地、均压环完成，防雷引下线、所有卫生间等电位完成。	130680.27	80%	104544.22	
8	57#楼	土建	2层抹灰完成，10-20层东单元贴砖完成。	261809.08	80%	209447.26	
9		安装	内排完成：32-33出屋面安装完成；公区地暖：西单元3-17层完成。 门窗接地、均压环完成，防雷引下线、所有卫生间等电位完成。	112231.80	80%	89785.44	
10	车库	土建	负一层砌体完成，批白完成；负二层砌体完成，批白完成；夹层砌体完成，B4`B5`A4`A5（1-19轴`1-22轴/1-C轴`1-H轴、1-9轴`1-12轴/1-A轴`1-G轴）车库顶板防水完成。	1283697.51	80%	1026958.01	
11	合计（元）			10437508.60		8350006.88	
12	经协商本次进度款最终金额为（元）					8350000.00	

备注：预算金额仅作为进度款支付。

甲方代表： 

段笑平

乙方代表：



日期： 2021.11.09

2021.11.09

日期：

2021.11.09