

## 宜阳山水文苑项目栏杆百叶制作及安装工程进度款汇总表 (2021. 11. 17)

第二次进度款

序号	规格类型	单位	1#	2#	3#	5#	6#	7#	12#	13#	小计 (m)	单价 (元/m)	总价 (元)	备注
1	空调板栏杆 600mm高 (ACLG)	m	120.96	90.72	90.72	120.96	243.44	95.76	136.08	257.76	1156.40	116	134142.40	已完工程量达到单栋楼的50%
2	阳台栏杆 1100mm高 (YTLG)	m	388.56	338.48	338.48	417.6	725.61	236.52	476.4	770.46	3692.11	190	701500.90	
3	本次已完栏杆工程 量小计	元										835643.30		
4	本次进度款应付	元										668514.64		付至已完工程量的80%
5	经双方协商达成一致，本次进度款金额	元										668000.00		根据合同第十条工程价款支付： 1、本工程无预付款； 2、每单栋楼工程施工完成工程量50%，支付已完成工程量的80%工程款；

说明：1) 本次进度款核对不作为结算依据。

单位名称： 洛阳华子铝业公司

甲方代表： 冯祥

签字日期： 2021.11.18

单位名称： 河南安华金属制品有限公司

乙方代表： 董奇男

签字日期： 2021.11.18

