

# 宜阳项目7#、10#、11#、12#、13#楼外墙漆工程施工合同2021年11月份进度款汇总表

第一次进度款

序号	名称	单位	工程量	单价 (元)	预算合价 (元)	本次可支付款项 比例	本次可支付 款项 (元)	备注
1	7#	m2	5044.18	58	292562.44	30%	87768.73	根据合同第九条，付款方式： 第九条 工程款支付方式 1、本工程无预付款，本工程按楼号进行结算，在施工到达支付节点时由乙方先按照甲方的要求提出付款申请，甲方根据乙方的付款申请及本合同的其他约定支付相应的工程款。 2、单栋楼宇外饰面工程量完成50%，经甲方及相关部门验收合格后，支付本单栋楼宇外饰面总造价30%。 3、单栋楼宇外饰面工程量全部完成，经甲方及相关部门验收合格后，支付至本单栋楼宇外饰面总造价70%。
2	10#	m2	12014.94	58	696866.52	30%	209059.96	
3	12#	m2	6629.23	58	384495.34	30%	115348.60	
4	11#	m2	5044.18	58	292562.44	70%	204793.71	
5	本次工程量小计	元					616971.00	
6	经双方协商达成一致，本次进度款金额	元					610000.00	

说明：1) 本次进度款核对不作为结算依据。

单位名称： 湖南宜阳置业有限公司

单位名称： 郑州诺金装饰工程有限公司

甲方代表： 同祥伟

乙方代表： 许甲威

签字日期： 2021.11.24

签字日期： 2021.11.24